



ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ
BiH.72240 Kakanj, ul. Branilaca bb Tel. + 32 55 20 12 Fax 55 20 10
Identifikacioni broj: 4218520070001 Porezni broj(PDV): 21852007001
Transakcijski račun: IKB d.d. Zenica 134-020-0000356396

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište za 2017.godinu

U skladu sa Okvirnim programom rada Općinskog vijeća za 2017.godinu te u skladu sa usvojenim programom, Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj podnosi izvještaj općinskom vijeću o realizaciji Programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište 2017.godinu u ukupnom iznosu od **360.500,00 KM**.

Prihodi naknade za građevinsko zemljište u 2017. godini iznose 349.087,16 KM, 96,8% u odnosu na planirani utrošak sredstava naknade za građevinsko zemljište po Programu utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište za 2017. godinu. Ostvareni prihodi su bili dovoljni za pokriće ostvarenih rashoda po Programu utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište. Ukupno raspoloživa sredstva naknade za građevinsko zemljište za 2017. godinu su iznosila 475.072,14 KM. Razlika između raspoloživih i planiranih sredstava naknade za građevinsko zemljište u iznosu 125.984,98 KM odnosi se na prenešena a neutrošena sredstava iz predhodnih godina.

U tabelarnom prikazu koji slijedi može se vidjeti kolika je realizacija pojedinih pozicija u odnosu na planirane pozicije.

Red. br.	Naziv pozicije	Procjenjena vrijednost radova po Programu utroška (KM)	Ugovoreni iznos (KM)	Relizacija (KM), napomene
1.	Izrada prostorno-planske dokumentacije općine Kakanj	22.000,00		
1.1.	Izrada glavnog projekta mosta na rijeci Bosni u Modrinju	22.000,00		Nije realizovano
2.	Održavanje javnih saobraćajnih površina	151.000,00		
2.1.	Sanacija kolovoznih i pješačkih površina u gradskom području	50.000,00	50.000,00	49.998,67
2.2.	Izrada horizontalne signalizacije u gradu	15.000,00	15.000,00	14.328,76
2.3.	Izrada i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije u gradu i mjesnim zajednicama	20.000,00	20.000,00	13.827,13
2.4.	Nabavka mobilnog radara i dva alkometra (dio troškova)	26.000,00	35.685,00	26.000,00
2.5.	Postavljanje i skidanje montažno-demontažnih usporivača brzine na saobraćajnicama	10.000,00	10.000,00	9.999,82

2.6.	Rekonstrukcija stepeništa, ograda, rukohvata i drugi nepredviđeni radovi	30.000,00	30.000,00	26.900,00
3.	Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica	33.146,88	33.146,88	
3.1.	Rekonstrukcija i proširenje Male ulice prema pijaci i izgradnja trotoara u ul. ZPO	33.146,88	33.146,88	Realizovan dio ugovora 5.908,59
4.	Obilježavanje naseljenih mjesta, ulica, trgova i označavanje zgrada brojevima	63.453,12	63.453,12	Nije realizovano
6.	Dio troškova (plate, materijalni troškovi i usluge) Zavoda	90.900,00		119.984,39
	UKUPNO	360.500,00		266.949,06

OBRAZLOŽENJE:

1. Izrada prostorno-planske dokumentacije općine Kakani

1.1. Izrada glavnog projekta mosta na rijeci Bosni u Modrinju

Sredstva po ovoj poziciji nisu utrošena iz razloga , što nije pribavljena saglasnost i uslovi za izradu projekta od strane Željeznica Federacije BiH.

Predstavnici MZ Modrinje su obezbijedili Idejni projekat , na osnovu koga je neophodno dobiti saglasnost na projektovanje od strane Željeznica Federacije BiH. Po dobivanju saglasnosti željeznica, treba provesti proceduru javne nabavke i odabir projektantske kuće.

2. Održavanje javnih saobraćajnih površina

2.1. Sanacija kolovoznih i pješačkih površina u gradskom području

Nakon provedenog postupka javne nabavke, potpisan je ugovor o izvođenju radova na sanaciji i kolovoznih i pješačkih površina u gradskom području sa preduzećem " Trgošped" d.o.o. Kakanj.

-Vrijednost ugovorenih radova iznosi 50.000,00 KM.

- Realizovano je 49.998,66 KM

U okviru ovih radova sanirane su manja i veća oštećenja na asfaltnom kolovozu u ulicama Alije Izetbegovića, ul. Šehida, ul. ZPO, Plandište, ul. Branilaca. Izgrađeni su novi trotoari pored zgrade L-A i pored objekta Egipat, prošireno je autobusko stajalište u ul. A.Izetbegovića.

2.2. Izrada horizontalne signalizacije u gradu

Na osnovu Okvirnog sporazuma iz 2015.godine, , zaključen je Ugovor o vršenju radova na izradi horizontalne signalizacije - lot 1. sa preduzećem " „Trgošped“ d.o.o. Kakanj, uz angažovanje podugovarača" Sakom" d.o.o. Sarajevo.

-Vrijednosti ugovorenih radova iznosi 15.000,00KM.

- Realizovano je 14.328,76 KM

Na saobraćajnicama gradskog područja vršeno je obilježavanje punih i isprekidanih linija, obilježavanje pješačkih prelaza, oznake taksi i autobuskih stajališta, ostrva strelica i piktograma i dr. a sve u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja.

2.3. Izrada i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije u gradu i mjesnim zajednicama

- Sa preduzećem " Buljan ceste" d.o.o. Kreševo, zaključen je ugovor o izvođenju radova na izradi i postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije u vrijednosti od 20.000,00 KM, a na osnovu Okvirnog sporazuma iz 2015.godine.

- Vrijednosti ugovorenih radova iznosi 20.000,00KM.

- Realizovano je 13.827,13 KM

Ukazala se potreba za nabavkom i ugradnjom saobraćajnih znakova za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije a zbog izmjene režima saobraćaja prilikom manifestacija, zatim izmjene režima saobraćaja na putevima čiji prolaz je bio ugrožen klizištem, te prilikom rekonstrukcije saobraćajnica.

Izvršena je nabavka i postavljanje novih saobraćajnih znakova pored školskih objekata i pored novoformljenih pješačkih prelaza.

Tokom godine vršena je zamjena dotrajalih saobraćajnih znakova.

2.4. Nabavka mobilnog radara i dva alkometra (dio troškova)

Na osnovu provedenog postupka jame nabavke, potpisan je Ugovor sa firmom "MIBO Komunikacije " d.o.o. Sarajevo.

Za potrebe Policijske stanice Kakanj, izvršena je nabavka mobilnog radara i dva alkometra.

- Vrijednosti ugovorenih radova iznosi 35.685,00KM.

-Realizovano 26.000,00 KM

-Dio sredstava za realizaciju ugovora, finansiran je iz Programa zaštite i spašavanja.

2.5.Postavljanje i skidanje montažno-demontažnih usporivača brzine na saobraćajnicama

U okviru Ugovora sa preduzećem J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj, u proljeće je vršena montaža gumiranih usporivača brzine. Usporivači se postavljaju uz pješačke prelaze, u blizini školskih objekata, a radi sigurnosti pješaka i đaka. Pred zimski period usporivači brzine su demontirani radi lakšeg zimskog održavanja saobraćajnica.

-Vrijednosti ugovorenih radova iznosi 10.000,00KM.

-Realizovano je 9.999,82 KM

2.6. Rekonstrukcija stepeništa, ograda, rukohvata i drugi nepredviđeni radovi

U okviru Ugovora sa preduzećem J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj izvršeni su radovi na sanaciji oštećenih stepenica na prilazu sportskoj dvorani i u školskom dvorištu O.Š."15 April". Izgrađeno je novo stepenište pored zgrade ST2 tj. ostvarena komunikacija prema novim kontejnerskim mjestima. Vršena je reparacija uništenih zaštitnih ograda i rukohvata. Ofarbani su rukohvati, ograde na mostovima i zaštitne ograde u ul. Alije Izetbegovića, zaštitni stubi i betonske prepreke u gradu.

-Vrijednosti ugovorenih radova iznosi 30.000,00KM.

-Realizovano je 26.900,00 KM

3. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica

3.1. Rekonstrukcija i proširenje Male ulice prema pijaci i izgradnja trotoara u ul. ZPO

Potpisan je Ugovor o rekonstrukciji i proširenju Male ulice prema pijaci i izgradnju trotoara u ul. ZPO, sa preduzećem "Trgošped"d.o.o.Kakanj u ukupnoj vrijednosti od 28.330,67 KM.

Zbog radova na objektu tržnog centra "KP" i sigurnosti radnika privremeno se odustalo od realizacije, rekonstrukcije Male ulice prema pijaci, dok se ne steknu uslovi.

Izvršena je izgradnja trotoara u ul. ZPO.

-Vrijednosti ugovorenih radova iznosi 28.330,67 KM.

-Realizovano - 5.908,59 KM

4. Obilježavanje naseljenih mjesta, ulica, trgova i označavanje zgrada brojevima

Obzirom na duže trajanje procedure javne nabavke, u toku koje je došlo do poništenja nabavke (zbog velikih cijena koje premašuju budžet) i pokretanja nove, ugovor o vršenju nabavke i montaže tabli potpisan je tek krajem godine.

Ugovor je dodjeljen preduzeću Pismorad d.d. Zagreb u vrijednosti od 63.453,12 KM

Kako ugovor nije realizovan u ovoj godini sredstva će se planirati i u 2018. budžetskoj godini.

5. Dio troškova (plate, materijalni troškovi i usluge) Zavoda

Programom utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište planirani dio utroška za plate, ostala primanja zaposlenih, materijalne troškove i usluge iznosio je 90.900,00 KM

U 2017. godini ukupni troškovi plaća, ostalih primanja zaposlenih, materijalnih troškova i usluga iznose 552.671,11 KM, od toga dio koji se odnosi na naknadu za građevinsko zemljište iznosi 119.984,89 KM.

Ovi troškovi odnose se na:

- Bruto plate i naknade
- Naknade troškova zaposlenih
- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
- Putni troškovi
- Izdaci za komunikacije i komunalne usluge
- Nabavka materijala i sitnog inventara
- Izdaci za usluge prijevoza i goriva
- Unajmljivanje imovine i opreme
- Izdaci za tekuće održavanje
- Usluge osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Ugovorene i druge posebne usluge

OBRADIVAČ

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

PREDLAGAČ

Općinski načelnik