

U skladu sa članom IV **Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i zemljišta**, po kojem je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj zadužen za implementaciju projekata iz Programa dostavljamo

IZVJEŠTAJ

O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA NERASPOREĐENOG DIJELA NAMJENSKIH SREDSTAVA OD PRIHODA PREDUZEĆA OSTVARENIH RADOM TERMOELEKTRANA ZA 2018. GODINU I SREDSTAVA OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA

Prihodi u ovom Programu čine neraspoređena sredstva po budžetu iz Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana („Službene novine Federacije BiH“, broj: 80/14) a koja su kao prihodi planirani u Budžetu Općine Kakanj za 2018.godinu (Fond 0343) u iznosu od 1.521.774,10 KM i sredstva od prodaje poslovnih prostora i zemljišta u iznosu od 1.345.000,00 KM, što je u ukupnom iznosu **2.866.774,10 KM**.

Tabela 1.- Ugovoreni a nerealizovani projekti iz 2017.godine

R. br.	Ek.kod, fond/funkcija	Naziv projekta ili rashoda	Iznos KM po Programu	Realizacija
1.	614300, 615400 (0343, 0111/06 11)	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj po snovu utroška naknade od dijela prihoda TE 1.1. Izgradnja puta kroz Hrastovac 27.093,43 1.2. Izgradnja puta za Trešnje, MT Brnj 35.296,64 1.3. Nastavak izgradnje puta za Mramor 8.361,71 1.4. Nastavak izgradnje puta za Tičiće 17.722,31 1.5. Rekonstrukcija puta prema džamiji, MZ Modrinje 17.980,86 1.6. Nastavak rekonstrukcije puta za Čizmiće, MZ Zgošća 15.557,53 1.7. Rekonstrukcija puta u Bištranima 45.517,90 1.8. Rekonstrukcija puta u Bičeru, od Pozameta do kraja sela 44.130,62 1.9. MZ Seoce-izgradnja puta 38.854,30 1.10. Rekonstrukcija lokalne ceste Zgošća- Tršće (obaveze prema izvođaču radova po ugovoru) 276.132,00 1.11. Izgradnja igrališta u Kučićima 19.164,60 1.12. Izgradnja ambulante Krševac 6.614,00	552.425,90	Nisu realizovani: Rek. puta u Bištranima i Seoću.
		Ukupno Tabela 1.	552.425,90	

Tabela 2. -Novi projekti u 2018.godini

R. br.	Ek.kod, fond / funkcija	Naziv projekta ili rashoda	Iznos po Programu (KM)	Ugovoreni iznos (KM) ili udio učešća za projekat	Realizacija
		2.1. Učešće u sanaciji, rekonstrukciji i proširenju glavne gradske saobraćajnice	200.000,00	200.000,00	realizovano
		2.2. Učešće u izgradnji saobraćajnice od ulice 7. Muslimanske do benz.pumpe Hife (zaobilaznica)- I faza	50.000,00	0,00	Nije ugovoreno Nije realizovano

2.	614300,6 15400 (0343, 0342, 0111/061 1)	2.3.Učešće u izgradnji sportske dvorane	200.000,00	200.000,00	realizovano
		2.4.Izrada projektne dokumentacije za azil za pse	10.000,00	5.800,00	realizovano
		2.5.Rekonstrukcija parkinga iza dvorane i izgradnja pješačkog pristupa novoj sportskoj dvorani	30.000,00	29.999,64	Ugovoreno Nije realizovano
		2.6.Sanacija lokalne ceste od „Grebena“ do Kučića	100.000,00	99.999,27	Realizovano
		2.7.Rekonstrukcija ceste Brežani-Bištrani	65.000,00	64.997,05	Realizovano
		2.8.Rekonstrukcija ceste Stari dom- Pedići	100.000,00	99.999,01	Ugovoreno Nije realizovano
		2.9.Rekonstrukcija ceste za Čaje	60.000,00	59.999,67	Ugovoreno Nije realizovano
		2.10.Sanacija ceste u Tičićima	30.000,00	29.998,17	Ugovoreno Nije realizovano
		2.11.Sanacija ceste do škole u D.Brdu	20.000,00	19.998,78	Ugovoreno Nije realizovano
		2.12.Sanacija ceste za Desetnik i u selu Desetnik	100.000,00	99.998,86	realizovano
		2.13.Nastavak izgradnje ceste Rošćevina-Vinogradi	20.000,00	19.999,36	realizovano
		2.14.Rekonstrukcija ceste od prodavnice Marušić T. do džamije u Dumancu	20.000,00	19.999,50	realizovano
		2.15. Sanacija saobraćajnice u ul.Vatrogasna (pored r.Bosne do prelaza preko želj.pruge)	50.000,00	49.999,71	Ugovoreno Nije realizovano
		2.16. Sanacija saobraćajnice u ul. 1. Maj (od „ARE“ prema Plandištu)	50.000,00	49.999,45	Ugovoreno Nije realizovano
		2.17. Rekonstrukcija saobraćajnice od šehidskog mosta prema Albaniji	15.000,00	14.998,55	Ugovoreno Nije realizovano
		2.18.Nastavak sanacije ceste za Krševac	50.000,00	49.999,26	Ugovoreno Nije realizovano
		2.19. Rekonstrukcija ceste od džamije prema naselju Ravan, MZ Nažbilj	20.000,00	19.999,80	Ugovoreno Nije realizovano
		2.20. Nastavak rekonstrukcije ceste za Kubure	40.000,00	39.998,23	Ugovoreno Nije realizovano
		2.21. Sanacija ceste za Sopotnicu	60.000,00	59.999,76	realizovano
		2.22. Sanacija ceste za Poprženu Goru	40.000,00	39.999,60	realizovano
		2.23. Sanacija ceste kroz Papratnicu	70.000,00	69.999,24	realizovano
		2.24.Rekonstrukcija saobraćajnice od mosta Mladih do Cementarskog mosta, MZ Povezice	50.000,00	49.999,62	Ugovoreno Nije realizovano
		2.25. Sanacija puta Poljani-Šeperci	25.000,00	24.997,94	realizovano
		2.26. Sanacija puteva u MZ Ričica	50.000,00	49.999,69	Ugovoreno Nije realizovano
		2.27. Rekonstrukcija puta Čalukova Bara-Jurići	20.000,00	19.999,28	Ugovoreno Nije realizovano
		2.28.Nastavak izgradnje ceste Hrastovac-Starposle	50.000,00	49.999,85	Ugovoreno Nije realizovano
		2.29. Rekonstrukcija dionice ceste od D.Brda do OŠ „Rešad Kadić“ u Brnjicu (klizište)	30.000,00	25.066,69	Ugovoreno Nije realizovano
		2.30. Rekonstrukcija ceste u raskrsnici	20.000,00	20.314,71	Ugovoreno

	„Grbavica“ i dio ceste od kuće Škulj Midhata do glavne ceste, MZ Varda			Nije realizovano
	2.31.Sanacija ceste kroz Velike Trnovce	20.000,00	21.863,52	Ugovoreno Nije realizovano
	2.32. Sanacija puta V.Trnovci- Počivale	20.000,00	21.058,41	Ugovoreno, djelimično realizovano
	2.33. Nastavak rekonstrukcije ceste za Semetiš	30.000,00	30.761,78	Realizovano
	2.34.Nastavak rekonstrukcije ceste za Čizmiće	50.000,00	49.999,93	Realizovano
	2.35. Izgradnja puta Alagići- Zgošća (pored sportskog terena)	40.000,00	39.999,23	Ugovoreno Nije realizovano
	2.36. Izgradnja javne rasvjete u selu Kamen	10.000,00	8.626,04	Ugovoreno Nije realizovano
	2.37.Dovršetak izgradnje javne rasvjete Crkvenjak i Miljačići	35.000,00	33.690,38	Ugovoreno Nije realizovano
	2.38. Izgradnja javne rasvjete u Varalićima i Podborju	30.000,00	28.356,94	Ugovoreno realizovano 50%
	2.39. Sanacija javne rasvjete Papratno	10.000,00	8.326,82	Realizovano
	2.40. Proširenje javne rasvjete u Vardi	15.000,00	10.272,60	Ugovoreno Nije realizovano
	2.41. Izgradnja javne rasvjete u Velikim Trnovcima	50.000,00	40.669,20	Realizovano
	2.42. Izgradnja javne rasvjete u Zagrađu	25.000,00	21.856,77	Ugovoreno Nije realizovano
	2.43.Sanacija korita rijeke Trstionice u Kraljevoj Sutjesci	50.000,00	0,00	Nije ugovoreno, nije realizovano
	2.44.Sufinansiranje projekta rek.elektroinstalacija u samostanu Kr.Sutjeska i kapeli Čatići	40.000,00	20.000,00	Realizovano 50 %
	2.45. Izgradnja javne rasvjete Ponijeri	100.000,00	86.732,10	Ugovoreno Nije realizovano
	2.46. Regulacija korita rijeke Zgošće kod Šehidskog mosta	20.000,00	20.000,00	Ugovoreno Nije realizovano
	2.47. Rezervna sredstva Vodovod Lučani 4.900,00 KM Cesta Bištrani- Mali Trnovci 87.805,70 KM	99.348,20	4.900	Realizovan Vodovod a nije realizovana cesta Bištrani- mali Trnovci
	UKUPNO RASHODI Tabela 2.	2.289.348,2	2.033.274,41	
	UKUPNO RASHODI Tabela 1. + Tabela 2.	2.841.774,10		

OBRAZLOŽENJE

Tabela 1.- Ugovoreni a nerealizovani projekti iz 2017.godine

U ovoj grupi je 12 projekata za koje je javna nabavka provedena u 2017. godini ali zbog slabijeg priliva sredstava u 2017. godini, projekti nisu realizovani i preneseni su u Program 2018. godine sa ugovorenim iznosima.

Međutim ni u 2018. godini nisu realizovana dva projekta, što se vidi i u tabelarnom prikazu. Oba ugovora su sklopljena sa društvom „Špic beton“ d.o.o. Zenica i izvođač je uveden u posao. Radovi su prekinuti jer Izvođač nije postupio u skladu sa ugovorom niti instrukcijama nadzornog organa.

Za Program 2019. godine treba planirati ugovorene iznose iz tabele 1. u iznosu od 84.372,20 KM za ove projekte.

Tabela 2. - Novi projekti u 2018 god.

Projekti od tačke 2.1.do 2.47 odnose se uglavnom na cestovnu infrastrukturu i javnu rasvjetu. Za sve projekte (osim pod tačkom 2.2. i 2.4.) je pokrenuta i završena procedura javne nabavke i nekoliko projekata je i implementirano, kako je i navedeno u gornjoj tabeli a većina projekata nije implementirana i prenosi se u Program 2019. godine.

Projekat pod tačkom 2.2. nije ugovoren iz razloga što procedure izdavanja potrebnih saglasnosti i odobrenja nisu okončane a projekat pod tačkom 2.4. je u Program uvršten tek Odlukom o izmjeni i dopuni Programa, dana 30.10.2018. godine.

Svi projekti iz tabele 2. koji nisu implementirani tokom 2018. godine planirat će se za Program u 2019. godini u ukupnom iznosu od _____KM.

Obradivač
Zavoda za planiranje i
izgradnju općine Kakanj

Predlagач
Općinski načelnik