



ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ
BiH.72240 Kakanj, ul. Branilaca bb Tel. + 32 55 20 12 Fax 55 20 10
Identifikacioni broj: 4218520070001 Porezni broj(PDV): 21852007001
Transakcijski račun: IKB d.d. Zenica 134-020-0000356396

U skladu sa članom 3. i članom 5. Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2017. godinu (u daljem tekstu Programa), u okviru pozicije: "Održavanje cesta, mostova i vodovoda po programu koncesionih naknada", ekonomskog koda 614 300 u iznosu od 1.200.000,00 KM, Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj podnosi Općinskom vijeću:

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2017. godinu

1. Ugovoreni a nerealizovani projekti iz Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2016. godinu

Red. br.	NAZIV PROJEKTA	VRIJEDNOST (KM) po Programu	Realizacija	Napomena
1.	Rekonstrukcija puta Kondžilo-Dom(nerealizovani dio ugovora)	22.558,74	22.558,74	Realizovano
2.	Rekonstrukcija puta od naselja Brus prema Jukama, MZ Bukovlje(nerealizovani dio ugovora)	18.626,97	18.626,97	Realizovano
3.	Izrada trotoara i habajućeg sloja asfalta u ul Rudarska, MZ Kakanj II	82.917,90	82.917,90	Realizovano
4.	Nastavak rekonstrukcije puta Zgošća- Tršće	74.481,82	0,00	Potpisan sporazumni raskid ugovora
5.	Izgradnja kanalizacije Mramor	30.000,00	0,00	Nije realizovano
	UKUPNO UGOVORENO:	228.585,43	124.103,61	

2. Prijedlog prioriternih projekata za realizaciju u 2017. godini

Red. br.	NAZIV PROJEKTA	VRIJEDNOST po Programu (KM)	Realizacija	Napomena
1.	Učešće u rekonstrukciji i proširenju glavne gradske saobraćajnice u ulici A.Izetbegovića	200.000,00	0,00	Projekat nije realizovan.

2.	Rekonstrukcija lokalnog puta Zgošća- Tršće - III faza	300.000,00	284.292,54	Urađen glavni projekat za iznos 6.990,17 KM. Radovi u završnoj fazi. Ugovoreni radovi su 1.129.031,99 KM a realizovani i fakturisani 1.091.719,50 KM a od toga 277.302,37 sa ove pozicije.
3.	Izrada glavnog projekta i izgradnja dionice ceste D.Kakanj- Kondžilo sa nadzorom- I faza - glavni projekat 57.915,00 KM	426.172,42	57.915,00	Urađen glavni projekat(57.915,00 KM), izdata urbanistička saglasnost, u toku je postupak eksproprijacije. Realizovano 57.915,00 KM
4.	Učešće u izgradnji mosta u Brnjicu (most br.4- Stari dom)	25.241,58	25.241,58	Po izmjeni i dopuni Programa
5.	Hitne intervencije 1. sanacija inox ograde na Mostu mladih 660,00 KM 2. žica za ograđivanje 137,00 KM 3. Ugovor za nabavku i isporuku građ. Materijala : 9.476,42 KM (real 8.921,70 KM)	10.000,00	9.718,70	tokom godine, po potrebama
5.	Projektovanje i nadzor 1. Revizija glavnog projekta saobraćajnice 538,20 KM 2. Geomehanički elaborat za put Tršće 6.142,50 KM 3. elaborat zaštite od požara- dvorana 819,00 KM 4. nadzor (po okončanoj situaciji) za video nadzor 465,94 KM	10.000,60	7.976,64	tokom godine, po potrebama
UKUPNO 2:		971.414,60	385.144,46	
SVEUKUPNO 1+2:		1.200.000,00	509.248,07	
SVEUKUPNO 1+2 u skladu sa Izmenama i dopunama Budžeta		500.000,00	509.248,07	

Općinsko vijeće je na svojoj 14. sjednici održanoj 30.11.2017. godine donijelo Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu po kojima je Program utroška sredstava od koncesija smanjen na 500.000,00 KM tako da se može konstatovati da je Program realiziran u potpunosti.

