



IZVJEŠTAJ

O REALIZACIJI PLANA REDOVNOG ODRŽAVANJA JAVNIH I NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KAKANJ ZA 2018. GODINU

Općinsko vijeće je na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo Zaključak o davanju saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018. godinu a zatim na svojoj 23. sjednici održanoj dana 30.10.2018. godine donijelo zaključak o davanju saglasnosti na dopunu Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj jer je u budžetu Općine Kakanj za 2018. godinu po osnovu javnih prihoda, namjenskih sredstava po osnovu cestovnih naknada, ostvaren je prihod veći od planiranog te je Općinsko vijeće na 23. sjednici održanoj dana 30.10. 2018. godine usvojilo izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu kojima je povećana pozicija cestarina za dodatnih 70.000,00 KM te je na istoj sjednici OV data saglasnost i na dopunu Plana održavanja cesta za dodatnih 70.000,00 KM.

U skladu sa usvojenim Planom održavanja broj: 02/1-430/18 od 22.01.2018. godine te dopunom Plana održavanja broj: 02/1-7949/18 od 16.10.2018. godine, Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj podnosi izvještaj Općinskom vijeću o realizaciji Plana održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018. godinu u okviru pozicije: „Održavanje cesta, mostova, vodovoda po programu cestarina“, ekonomski kod 613700, u ukupnom iznosu od **782.500,00 KM**.

Usvojenim Planom održavanja lokalnih cesta za 2018.god.u iznosu od 782.500,00 KM sredstva su opredjeljena za sljedeće:

1. Zimsko održavanje putnih pravaca	308.576,63 KM
2. <u>Redovno i vanredno (ljetno) održavanje cesta</u>	<u>473.923,37 KM</u>
UKUPNO:	782.500,00 KM

1. Realizacija zimskog održavanja putnih pravaca (sezona 2017/18):

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, izabran je izvođač radova „Trgošped“ d.o.o iz Kaknja, te je sklopljen Okvirni Sporazum za pružanje usluga zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za period 2017-2020. godine broj: 29-1807/17 od 17.07.2017. godine. Na osnovu toga, sklopljeni su Ugovori o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za period 15.11.2017. godine do 15.03.2018. godine po pravcima:

➤ LOT 1.

- 1.1. Kakanj-Bijejele Vode-Kučići-Kondžilo-Podborje (24 km),
- 1.2. Kamenolom "Trgošped" spoj sa regionalnom cestom-Kondžilo (2,7 km) i
- 1.3. Raskrsnica Stari dom-autobuska stanica Brnic (2 km),

Ukupna vrijednost radova za LOT 1. ovog Ugovora sa PDV-om iznosi: 58.763,25 KM.

➤ LOT 2.

- 1.1. Brežani-Bištani (4,5 km),
- 1.2. Haljinići-Veliki Trnovci (6,5 km),

1.3. Čatići-Slapnica (5,5 km) i

1.4. Bjelavići-Ričić (2,0 km),

Ukupna vrijednost radova za LOT 2. ovog Ugovora sa PDV-om iznosi:37.878,75 KM.

➤ LOT 3.

1.1. LC Zgošća-Tršće (raskrsnica za Zagrađe)-Zagrađe-Halinocići (4,5 km),

1.2. Ivnica-Vukanovići (8,0 km) i

1.3. Kakanj-Dumanac-Desetnik (4,0 km),

Ukupna vrijednost radova za LOT 3. ovog Ugovora sa PDV-om iznosi:33.783,75 KM.

➤ LOT 4. Angažovanje mehanizacije i ljudstva u slučaju naknadnog zahtjeva naručioca za potrebe zimskog održavanja na manje prioritetnim cestovnim pravcima i

➤ LOT 5. Nabavka, transport i isporuka šljake i soli na odredišta na području općine Kakanj.

Ugovorom za usluge zimskog održavanja lokalnih cesta na području općine Kakanj u 2018. godini za period od 01.01.2018. do 15.03.2018. i od 15.11.2018. do 31.12.2018. godine broj:62-3537/17 od 22.12.2017. godine zaključenim sa JP "Vodokom" d.o.o. Kakanj ugovoreno je održavanje cestovnih pravaca na području općine Kakanj (ukupna dužina 27 km) i to:

1. Kakanj (most na izlazu iz naselja Zgošća) -Tršće-Ponijeri u dužini od 21 km i

2. Donji Kakanj-Kamenolom "Trgošped" u dužini od 6 km.

Ukupna vrijednost usluga ovog Ugovora sa PDV-om iznosi: 57.798,90 KM, za period 01.01.2018. do 15.03.2018. godine utrošen je iznos od 35.347,92 KM a za period od 15.11.2018. do 31.12.2018. godine utrošen je iznos od 22.450,98 KM.

U cilju jednostavnijeg i ekonomičnijeg zimskog održavanja ceste Postojan-Hrastovac u dužini od 4.0 km dogovorili smo sa Općinom Zenica da oni na osnovu prihvaćenih cijena održavaju ovu dionicu ceste putem odabranog izvođača radova, te da po završetku održavanja ispostave račun našoj općini (Račun iznosi: 9.391,59 KM).

Nakon potpisivanja Ugovora izvođači radova su pripremili potrebnu mehanizaciju i deponiju posipnog materijala, te izvršili obilježavanje planuma cesta radi lakšeg uklanjanja snijega sa kolovoza ceste i samog održavanja, tako da u toku zimske sezone nije bilo primjedbi na održavanje niti od strane nadzora niti od strane korisnika ceste ili građana, što se uredno i evidentiralo u Dnevniku zimske službe. Izvođači su blagovremeno izvršavali svoje obaveze redovnog održavanja čišćenja snijega i poslova na sprečavanju nastajanja poledice tako da nije bilo potrebe dodatno intervenisati u smislu dodatnog upućivanja mehanizacije.

Za dio cestovne mreže koja nije obuhvaćena redovnim održavanjem blagovremeno i ravnomjerno smo izvezili potrebnu količinu abrazivnog materijala šljake (ukupno izvezeno 653 tona šljake) i locirali na kritičnim mjestima cesta. Predmetni posipni materijal-šljaku izvezili smo od Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Podružnica Termoelektrana "Kakanj" na osnovu Ugovora broj:55-3002/17 od 13.11.2017. godine tako da smo u tom dijelu znatno uštedili nabavkom materijala u odnosu na ponuđenu nabavku od strane izvođača.

Ostali cestovni pravci koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem na području općine bili su tretirani po ukazanoj potrebi i po nalogu nadzornih organa.

Takođe, bila je dobra saradnja sa svim predsjednicima MZ koji su bili prisutni pri dovoženju šljake, rasporedu mjesta deponovanja i potvrdi isporuke šljake.

Uzimajući u obzir činjenicu da se ozbiljno pristupilo izvršavanju ugovorenih obaveza i dobrom saradnjom nadzora i odabranog izvođača radova, da je angažovanje po naknadnom

zahtjevu naručioca bilo pojačano (naročito na cestovnim pravcima gdje se odvijao tri puta sedmično prijevoz pacijenata na dijalizu), te da je ova sezona trajala duže od roka predviđenog zakonom (intervenisalo se i u periodu od 15.03.2018. godine do 23.03.2018. godine), može se zaključiti da je zimsko održavanje cestovne mreže na području općine Kakanj proteklo sa zadovoljavajućem stepenom prohodnosti, sigurnosti i nesmetanim odvijanjem saobraćaja na cetama što je i bio glavni ugovoreni cilj zimskog održavanja cesta. Nije bilo obustava saobraćaja, niti drugih negativnih uticaja što bi se moglo odraziti na saobraćaj vozila i pješaka. Redovni linijski prijevoz putnika u cestovnom saobraćaju odvijao se po redu vožnje. Način na koji je organizovana zimska služba i u ovoj sezoni pokazao se vrlo učinkovitim.

Obrada i dostavljanje računa izvođača radova vršilo se shodno ispostavljenim situacijama, a za konačnu situaciju nadzorni organ je izvršio pregled radova na uklanjanju zaostalog posipnog materijala sa asvaltnog zastora, a nakon čega je slijedio nalog za isplatu pete tranše u iznosu od 10% kao garancija za pravovremeno i kvalitetno izvedene radove.

Planom redovnog održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za 2018. godinu za zimsko održavanje cestovnih pravaca planirana su novčana sredstva u iznosu od **382.647,06 KM**.

Vrijednost radova po LOT-u 4. Angažovanje mehanizacije i ljudstva u slučaju naknadnog zahtjeva naručioca za potrebe zimskog održavanja na manje prioritnim cestovnim pravcima utrošeno je 98.901,86 KM.

Vrijednost radova po LOT-u 5. Nabavka, transport i isporuka šljake i soli na odredišta do 15 km iznosi 12.899,25 KM.

TROŠKOVI

Ugovor LOT-1 (redovno)	58.763,25 KM
Ugovor LOT-2 (redovno)	37.878,75 KM
Ugovor LOT-3 (redovno)	33.783,75 KM
Ugovor LOT-4	98.901,86 KM
Ugovor LOT-5	11.647,35 KM
Postojan-Hrastovac	9.391,59 KM
Šljaka TE	411,18 KM
Ugovor JP "Vodokom" (za period 1.1.2018.-15.03.2018.) + tranša JP „Vodokom“ (Za period 15.11.2018.-31.12.2018.)	35.347,92 KM 22.450,98 KM
SVEUKUPNO ZIMSKO ODRŽAVANJE:	308.576,63 KM

Razlika od 74.070,43 KM u odnosu na osnovni Plan se usmjerava na ljetno održavanje.

Planom održavanja cesta je definisano da se nakon obračuna zimskog održavanja sva preostala sredstva, bilo da je obračun zimskog održavanja veći ili manji od planiranog, usmjere na ljetno održavanja cesta.

2.Realizacija redovnog i vanrednog (ljetno) održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta tokom 2018. godine:

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke broj: 1328-1-3-22-3-27/15 objavljenog u „Sl. glasniku BiH“ broj 81/15 zaključen je Okvirni sporazum broj: 42-2771/15 od 27.11.2015. godine za redovno i vanredno održavanje javnih cesta na području općine Kakanj za period 2016., 2017. i 2018. godina. Okvirni sporazum je zaključen sa firmom „Trgošped“ d.o.o. Kakanj.

Nakon donošenja Odluke o davanju saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za 2018. godinu od strane Općinskog vijeća, na osnovu Okvirnog sporazuma zaključen je Ugovor I o izvođenju radova na redovnom i vanrednom održavanju javnih i nerazvrstanih cesta za 2018. godinu, broj: 05-384/18 od 08.02.2018. godine na iznos od **200.000,00 KM**.

Pošto je po spomenutom Okvirnom sporazumu ostalo neimplementirano još samo 11.198,00 KM, zaključen je i Ugovor II o izvođenju radova na redovnom i vanrednom održavanju javnih i nerazvrstanih cesta za 2018. godinu, broj: 39-2444/18 od 15.08.2018. godine na iznos od **11.198,00 KM**.

U međuvremenu je pokrenut postupak javne nabavke za zaključenje novog Okvirnog sporazuma za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za period 2018-2021.godina, broj nabavke: 1328-1-3-22-3-33/18, objavljen u „Službenom glasniku BiH“ broj:40/18 od 15.06.2018. godine. Po okončanju ovog postupka zaključen je Okvirni sporazum sa društvom „Trgošped“ d.o.o. Kakanj, broj:34-2131/18 od 17.07.2018. godine.

Po novom Okvirnom sporazumu zaključen je Ugovor III o održavanju javnih i nerazvrstanih cesta za 2018. godinu, broj: 44-2632/18 od 10.09.2018. godine na iznos od **146.638,00 KM**.

Međutim, nakon usvojene dopune Plana održavanja cesta za 2018. godinu i dodatnih 70.000,00 KM u budžetu, sklopljen je i Ugovor IV o održavanju javnih i nerazvrstanih cesta za 2018. godinu, broj: 55-3226/18 od 08.11.2018. godine na iznos od **70.000,00 KM**.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je za radove (ljetnog) održavanja cesta u 2018. godini ukupno ugovoreno **427.836,00 KM**.

Realizacija radova po Ugovorima i po Planu održavanja započeta je po zaključenju prvog ugovora i trajala je do kraja godine.

Izvođač radova je ugovore realizovao na lokalnim i nerazvrstanim cestovnim pravcima definisanim Planom održavanja i po izdatim nalogima od strane investitora.

Pored spomenutih ugovora zaključen je i ugovor o izvođenju radova na izgradnji odvodnih i drenažnih kanala i sanaciji klizišta uz put ka poduzetničkoj zoni "Vrtlište", u cilju zaštite i održavanja putne komunikacije prema zoni i održavanju prohodnosti iste. Dio sredstava za ove radove je opredjeljen sa pozicije cestarina u iznosu od **22.086,20 KM**.

Pored navedenih ugovora za radove izvršena je i nabavka saobraćajne opreme u iznosu od **6.940,44 KM** koja je neophodna za obezbjeđivanje i regulisanje saobraćaja po privremenim mjerama regulacije saobraćaja (po Rješenju nadležne službe, prilikom organizovanja manifestacija, prilikom obustava saobraćaja zbog prirodnih nepogoda, odrona, redovnog održavanja cesta...).

Po predviđenoj poziciji projektovanje i nadzor ugovoren je nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Zgošća- Tršće i sanaciji klizišta na putu Zgošća- Tršće u ukupnom iznosu od **4.923,80 KM** te izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Poljanima u iznosu od **1.989,00 KM**.

Faktura za održavanje pružnih prelaza tokom 2017. godine je dostavljena i plaćena u januaru 2018. godine a iznosi **6.938,90 KM**. A faktura za 2018. godinu ispostavljena je u decembru 2018. godine i iznosila je **5.191,11 KM**.

U tabelarnom prikazu koji slijedi može se vidjeti kolika je realizacija pojedinih pozicija iz Plana u odnosu na planirane pozicije i na kojim putnim pravcima se intervenisalo tokom ljetnog održavanja:

Vrsta radova	Procijenjena vrijednost radova po planu (KM)	Realizovani iznos (KM)	Lokacije realizacije
Obnavljanje i zamjena kolovoznog zastora (asfalt)	157.000,00	118.368,20	MZ Zgošća-most,MZ Tičići,Donji Kaknj-Tičići,MZ Varda ,pristup ambulanti Brnjic,Kondžilo-Dom Brnjic,MZ Povezice,LC Želj.st-Dumanac (krivina),MZ Ričica Popržena Gora,Sopotnica,Dunamac,Kakaknj,Papratnica,Bi štrani-M.Trnovci

Ojačanje kolovoza u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvaliteta vožnje (tampon)	100.500,00	140.430,93	Kalfići-Crnač,Čizmići,MZ Bukovlje-Demiri-Brus,Kakanj-Kondžilo-Podborje-Brnjic,Lazine-Radina-Pedići,Varalići,MZ Tršće-Vrtača,Makljen,MZ Veliki Trnovci-Počivale,Jasike, MZ Vukanovići,Kakanj-sportska dvorana,MZ Seoce-priključni putevi,MZ Banjevac-Vinski put,MZ Ričica:Podbijelavići-Živalji,ul.Rudi Čajevac,Kakanj,MZ Kujavče,MZ Bičer-put za pravoslavno groblje,Junuzovići,Kape ,Zagrađe-Halnovići, Plandište,MZ Bištrani: O.Š."Omer Mušić"-Seoce,put za Barice,Poljani-Šeperci,Pored stadiona FK Rudar,MZ Brežani-Tomašići,MZ Kraljeva Sutjeska: put za Teševo,Trkno,Ratanj,MZ Nažbilj-put za Batašiće,Lipnicu,MZ Slapnica:Maračići-Kulovići,MZ Kubure-Rivišća,Priključak na ZPO(Pored Poleta),MZ Papratnica-put za Sebinje,MZ Čizmići,MZ Hrastovac:Slivanj,MZ Bilješevo:put za Mijoće,odvojak za Turbe;MZ Varda,MZ Ribnica:Groce;Sopotnica,MZ Haljinići,Ispred sportske dvorane Kakanj,Rošćevina,Bištrani-M.Trnovci (do raskrsnice prema Baricama)
Održavanje bankina, usjeka i nasipa	17.500,00	15.283,68	Kakanj-Kondžilo-Podborje-Brnjic, Ul.ZPO,MZ Nažbilj,MZ Crnač,Dubovo Brdo-Drijen,Greben-Kučići,Donji Kakanj-Tičići
Čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju	10.000,00	14.293,89	Poljani,Trkno,Kakanj-Tršće-Ponijeri,Mramor,Greben-Kučići,Ambuanta "Krševac"-Podborje,Ratanj
Postavljanje zaštitne ograde	20.000,00	20.841,68	Varalići-drveni most,MZ Zagrađe,MZ Modrinje,MZ Brnj, MZ Bištrani: put prema Baricama,Greben-Kučići,Tršće-Ponijeri,MZ Tičići
Poboljšanje sistema odvodnje cesta	15.000,00	28.110,99	MZ Seoce,Brežani-Bištrani,Seoce-Veliki Trnovci,MZ Brnj-Trešnje, LC Raskrsnica Tršće-Zagrađe,MZ Bukovlje-pored mezarja Šargan,MZ Kučići,MZ Kakanj (Iza Boračke zgrade),MZ Ppapatnica,MZ Varda,Sopotnica,Rošćevina-Vinogradi,Kod ambulante Krševac,Tršće
Sanacija potpornih i obložnih zidova uz cestu	10.000,00	10.648,65	Ulica Omera Maslića,MZ Papratnica

Manji zahvati na saniranju klizišta i odrona	20.000,00	49.122,94	LC Kraljeva Sutjeska-Poljani
Košenje trave	3.000,00	1.965,59	Kakanj-Tršće-Ponijeri
Hitne intervencije (ostale nepredviđene pozicije)	28.852,94	28.769,45	Drveni most Kondžilo-Brnjic, Drveni Most "Benat", Betonski most na skretanju za Javor, sanacija puta usljed vremenskih nepogoda u Gornjim Lučanima i Ribnici
UKUPNO:	381.852,94	427.836,00	

REKAPITULACIJA

Red. broj	Opis poslova	Planirana sredstva (KM)	Realizovana sredstva (KM)
1.	Zimsko održavanje putnih pravaca za sezonu 2017/18	308.576,63	308.576,63
2..	Sufinansiranje prijelaza puta preko željezničke pruge na području Općine (ugovor iz 2017. i 2018. godine)	6.938,90	12.130,00
3.	Radovi redovnog i vanrednog (ljetno) održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta tokom 2018. godine:	456.984,47	427.836,00
4.	Projektovanje i nadzor	10.000,00	6.912,80
5.	Izvođenje radova na izgradnji odvodnih i drenažnih kanala i sanaciji klizišta uz put ka poduzetničkoj zoni "Vrtlište", u cilju zaštite i održavanja putne komunikacije prema zoni i održavanju prohodnosti iste (dio sredstava)	0,00	22.086,20
6.	Nabavka saobraćajne opreme	0,00	6.940,44
UKUPNO:		782.500,00	784.482,08

OBRADIVAČ:

PREDLAGAČ:

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

v.d. Općinskog načelnika