



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Zenica-Doboj Canton

OPĆINA KAKANJ
Općinski načelnik

MUNICIPALITY OF KAKANJ
Municipality Mayor

Komisija za javne nabavke

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA

1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Naziv	OPĆINA KAKANJ
IDB/JIB	4218305690007
Adresa	Ulica branilaca
Poštanski broj	72240
Općina	Kakanj
Telefon	032/771812
Faks	032/771812
Elektronska pošta	opcinaka@bih.net.ba
Internet adresa	http://kakanj.gov.ba
Kontakt osoba za postupak nabavke	Meliha Neimarlija
Kontakt osoba za tehnička pitanja	Ermin Hardauš

2. PREDMET NABAVKE

Radovi – Osvjetljenje ski staze Ponijeri – dodatni nepredviđeni radovi, općina Kakanj

3. POSTUPAK NABAVKE

Pregovarački postupak bez objave obavještenja (član 21. stav 1. tačka c) i član 24. stav 1. tačka a) ZJN)

4. DODATNE INFORMACIJE

U postupku po zahtjevu/prijedlogu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa članom 24. kao i članom 28. Zakona o javnim nabavkama, te stoga ugovorni organ pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova "Osvjetljenje ski staze Ponijeri – nepredviđeni radovi". Pri donošenju Odluke, Općinski načelnik kao ugovorni organ se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Planom nabavki za 2018. godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka. Također, uzeta je u obzir i činjenica da je projektnom dokumentacijom predviđeno temeljenje AB stubova 12/650 prema preporukama Elektrodistibicije u zemljištu III kategorije. Temeljenje obuhvata mašinsko bušenje tla dubine 2,1 m promjera 0,4 m, postavljanje stuba i dovođenje u vertikalni položaj. Preostali dio prostora između stuba i tla se ispunjava betonom MB 10 – 0,17 m³ po stubnom mjestu.

Tokom izvođenja radova na realizaciji projekta desili su se određeni problemi oko iskopavanja temelja za stubove. Od ukupno 36 stubnih mjesta koje je trebalo mašinski izbušiti Izvođač radova je uspio izbušiti samo 7 temelja koji se nalaze na platou staze, ostalih 29 temelja izvođač je morao štemati zbog stjenovitog tla odnosno nije bilo moguće izvesti mašinsko bušenje, što je za krajnji cilj imalo povećanje troškova izvođenja radova na štetu Izvođača.

Postupak predmetne nabavke provest će se pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja sa jednim kandidatom.



Predsjedavajući
Komisije za javne nabavke

Džihad Berbić